

変更契約情報

27-314-1

請 負 人		(株)丸本組	
工 事 (業 務) 名		(仮称) 三ツ股二丁目地区復興公営住宅関連水路改修その2工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	11,880,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月17日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年2月17日から 平成28年3月31日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	12,126,240円	増額246,240円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月28日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年2月17日から平成28年11月15日まで	
変 更 内 容		<p>工期変更 関連工事である、(仮称) 三ツ股二丁目地区復興公営住宅建設その2工事との工程調整を行った結果、工事日数を確保するため、次の通り工事期間を変更したい。</p> <p>金額変更 特記仕様書に明示した通り、当初工事請負契約締結日を基準日として設計単価(資材単価・労務単価及び機械単価等)の設計変更を行うため、次の通り請負代金額を変更したい。</p>	