

変更契約情報

27-326-1

請 負 人		鴻池組・西武建設・丸本組特定建設工事共同企業体	
工 事 (業 務) 名		防災緑地1号敷地造成工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	83,160,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月23日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年2月23日から 平成28年3月31日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	83,160,000円	(増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年2月23日から平成29年3月31日まで	
変 更 内 容		工事の施工にあたり、近接する地下埋設事業者との施工時期の調整に不測の日数を要し、年度内完成が困難となったことから、工期を下記のとおり延期したい。	