

変更契約情報

27-331-1

請 負 人		新東総業株	
工 事 (業 務) 名		災復 3 8 0 3 - 1 号 湊排水区その 3 雨水管渠 (1 工区) 災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	2 3 , 3 2 8 , 0 0 0 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 2 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 8 年 3 月 2 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	2 3 , 3 2 8 , 0 0 0 円	(増 減 額 な し)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 2 9 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 8 年 3 月 2 日 から 平成 2 8 年 9 月 3 0 日 まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、関連する他事業との事業調整が必要であり、他事業との進捗を合わせて実施することから、早期に着手できなく工期内完成が困難となったため、完成期日を下記のとおり変更したい。</p> <p>なお、施工数量が決まりしだい工事内容の変更を実施したい。</p>	