

## 変更契約情報

請 負 人	丸岩建設 株式会社		
工 事 ( 業 務 ) 名	寒風沢内田1号線ほか2路線道路災害復旧工事		
変 更 前		①原(当初)請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	32,140,500円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成23年11月17日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成23年11月17日から 平成24年3月5日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成24年2月20日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成23年11月17日から 平成24年3月30日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。</p> <p>施工するにあたり気象条件が悪く、また低温日が続いたため、舗装工の施工に不測の日数を要することから、工期を平成24年3月5日から、平成24年3月30日へ変更する。</p>		