

## 変更契約情報

請 負 人	新東総業 株式会社		
工 事 ( 業 務 ) 名	入1号線ほか2路線道路災害復旧工事		
変 更 前		①原(当初)請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	49,255,500円	49,255,500円
	契 約 締 結 年 月 日	平成23年11月21日	平成24年3月26日
	工 期 (履 行 期 間)	平成23年11月21日から 平成24年3月26日まで	平成23年11月21日から 平成24年6月29日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成24年6月18日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成23年11月21日から 平成24年9月28日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。</p> <p>工事の施工にあたり、NTT柱の移設工事を依頼していたが、NTT柱の移設時期が未確定となっており、再度協議調整が必要となったこと、また、埋蔵文化財の発掘調査及び施工時期の調整を行う必要が生じたことにより、不測の日数を要したことから、工期を平成24年6月29日から平成24年9月28日に変更する。</p>		