

変更契約情報

請 負 人	ヤマヨシ高橋組 株式会社		
工 事 (業 務) 名	日和山公園整備 (その 4) 工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	44,100,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 12 月 27 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 12 月 27 日から 平成 24 年 3 月 26 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 23 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 12 月 27 日から 平成 24 年 3 月 30 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、平成22年度明許繰越工事であり、当初は平成23年度早期の発注を予定していた。</p> <p>しかし、入札参加者不在による二度の入札中止に伴い、当初10月に予定していた契約締結が、12月に遅れ平成23年度内の竣工が不可能になり、平成24年度への事故繰越の承認を得るため、東北財務局と協議を進めているところである。</p> <p>この事故繰越承認を得るための協議に数日の日数を要することから、工期の履行期限を平成24年3月26日から平成24年3月30日に変更する。</p>		