

## 変更契約情報

請 負 人	株式会社 渥美産業		
工 事 ( 業 務 ) 名	和渕地内40m <sup>3</sup> 級耐震性貯水槽設置工事		
変 更 前		①原(当初)請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	7,014,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成23年12月26日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成23年12月26日から 平成24年3月23日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	6,758,850円	増減額 255,150円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成24年3月5日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
変 更 内 容	<p>当初、貯水槽埋設箇所の土質について、地下水の高い砂質土層を想定していたが、掘削した結果、地下水が無い粘性土層であることが判明したので、基礎工について水中コンクリート打設工から基礎砕石工に変更し施工する。</p> <p>また、地下水が無かったため、仮設工(水替工)を減工する。</p>		