

変更契約情報

請 負 人	日本シビックコンサルタント 株式会社 東北事務所		
工 事 (業 務) 名	船越漁港ほか災害復旧実施設計業務		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	23,352,000円	33,043,500円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 13 日	平成 24 年 6 月 19 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 13 日から 平成 24 年 6 月 29 日まで	平成 24 年 3 月 13 日から 平成 24 年 8 月 31 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 8 月 22 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 13 日から 平成 24 年 11 月 30日まで	
変 更 内 容	<p>本業務の漁港には、漁港災害復旧施設と海岸保全災害復旧施設が隣接しており、各施設の復旧方法によっては、計画に変更が生じる場合があります。連携した調整を行いながら業務を進めてきたが、海岸保全施設の復旧計画の工程が各関係機関及び地元関係者との調整に時間を要していることから本業務の工程にも遅延が生じたため下記のとおり履行期間を変更する。</p> <p>変更前：平成24年 3月13日から平成24年 8月31日まで 変更後：平成24年 3月13日から平成24年11月30日まで</p>		