

変更契約情報

請 負 人	基礎地盤コンサルタンツ 株式会社 東北支社		
工 事 (業 務) 名	給分漁港ほか災害復旧実施設計業務		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	32,193,000円	32,193,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 12 日	平成 24 年 6 月 26 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 12 日から 平成 24 年 6 月 29 日まで	平成 24 年 3 月 12 日から 平成 24 年 8 月 31 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	32,021,850円 増減額 171,150円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 8 月 9 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容	<p>本業務委託箇所の小竹漁港については、当初、防波堤をL=407.8m測量設計する予定であったが、発注後に再度、地元漁協に災害復旧の優先箇所について確認作業を行ったところ、防波堤から物揚場、護岸に変更となったため、委託箇所についても同様に防波堤より物揚場、護岸L=267.0mに減工変更する。</p>		