

変更契約情報

請 負 人	株式会社 建設技術研究所 東北支社		
工 事 (業 務) 名	月浦漁港ほか災害復旧実施設計業務		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	27,405,000円	29,963,850円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 12 日	平成 24 年 6 月 20 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 12 日から 平成 24 年 6 月 29 日まで	平成 24 年 3 月 12 日から 平成 24 年 8 月 31 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 8 月 29 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 12 日から 平成 24 年 9 月 28 日まで	
変 更 内 容	<p>本業務の漁港施設背後の海岸保全施設 (防潮堤) において、災害復旧の計画を進めている段階であります。漁港施設の復旧は海岸保全施設の復旧断面が定まらなると復旧位置が変更になる場合もあることから、復旧計画において調整を図ってきましたが、地元関係者及び各事業所との協議及び検討に期間を要していることから、海岸保全施設の復旧計画の工程に遅れが生じ、本業務の工程にも影響が生じたため、下記のとおり履行期間を変更する。</p> <p>変更前：平成24年3月12日から平成24年8月31日まで 変更後：平成24年3月12日から平成24年9月28日まで</p>		