

変更契約情報

請 負 人	株式会社 センク 21 仙台事務所		
工 事 (業 務) 名	長渡漁港災害復旧実施設計業務		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	18,396,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 12 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 12 日から 平成 24 年 6 月 29 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	22,425,900円 増 減額 4,029,900円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 6 月 25 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 12 日から 平成 24 年 8 月 31 日まで	
変 更 内 容	<p>地元漁業者との協議により、優先して復旧することが必要な漁港施設について調整を行ったことより、当初計画していた復旧施設の変更や追加が必要となったことから、設計内容を変更する。</p> <p>上記の理由により、実施設計等の期間を延長し、下記のとおり履行期間を変更する。</p> <p>変更前：平成24年 3月12日から平成24年 6月29日まで 変更後：平成24年 3月12日から平成24年 8月31日まで</p>		