

# 変更契約情報

請 負 人	株式会社 晃和工業		
工 事 ( 業 務 ) 名	桃生地域福祉センター災害復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	22,995,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 13 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 13 日から 平成 24 年 6 月 28 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	28,414,050円	増減額 5,419,050円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 6 月 25 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 13 日から 平成 24 年 7 月 31 日まで	
変 更 内 容	<p>1 保健センター側の渡り廊下については改修工事としていたが、改修範囲の細部調査を行ったところ基礎の損壊を確認したため、改修工事を減工し解体工事を増工する。</p> <p>2 地域コミュニティーセンター側の渡り廊下解体工事に伴い、外壁設置工事を増工する。</p> <p>3 現地細部調査により確認された屋外排水設備の勾配不良改善の為、屋外排水設備工事を増工する。</p> <p>4 当初予定していた国民健康保険診療所の屋外排水設備工事について、施設管理者より施設の今年度中の解体予定の報告を受けたことから、当該施設に係る排水設備工事を減工する。</p> <p>5 機器の試運転調整後に新たに震災被害の確認された、器具等について撤去新設工事を増工する。</p> <p>6 渡り廊下撤去により判明した補修及び解体工事により、資材及び職人の手配に時間を要することから下記のとおり工期を延長する。</p> <p>当初工期 平成24年3月13日から 平成24年6月28日まで 変更工期 平成24年3月13日から 平成24年7月31日まで</p>		