

## 変更契約情報

請 負 人	株式会社 タケヤマ		
工 事 ( 業 務 ) 名	鮎川小学校ほか1校耐震補強設計・評価業務		
変 更 前		①原(当初)請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	4,515,000円	4,515,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成24年3月14日	平成24年3月15日
	工 期 (履 行 期 間)	平成24年3月14日から 平成24年3月30日まで	平成24年3月14日から 平成24年10月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成24年10月29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成24年3月14日から平成24年11月30日まで	
変 更 内 容	<p>平成16年度に耐震診断を行っていたが、現在において耐震診断の評価方法が異なっていた為、再度耐震診断を行い、その内容に基づき基本計画を行ったところ、1か月程度の時間を要したことにより、評定業務も計画より1か月程度遅れることになった。</p> <p>第1回目の(社)建築研究振興協会東北耐震診断改修委員会の部会審査が平成24年10月5日に開催されたが、鉄骨ブレースの取り付け方に指摘があり、再協議が必要とされた。次回の部会審査が平成24年10月26日となったため、評定書の交付が11月初旬となる予定であり、履行期間内の業務完了が不可能な為、履行期間を延長する。</p> <p>変更前：平成24年3月14日から平成24年10月31日まで            変更後：平成24年3月14日から平成24年11月30日まで</p>		