

変更契約情報

請 負 人	雁部建設 株式会社		
工 事 (業 務) 名	石巻市総合運動公園フットボール場復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	64,837,500円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 21 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 21 日から 平成 24 年 7 月 31 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 7 月 24 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 21 日から 平成 24 年 10 月 5 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、平成23年東日本大震災によるフットボール場の復旧工事であり、当初芝工（寒冷地型洋芝現地藩種）については、6月下旬から7月上旬に予定していたが、発芽障害及び発芽率低下が懸念されることから、秋まき9月に実施したく、工事の履行期限を平成24年7月31日から平成24年10月5日に変更する。</p>		