

## 変更契約情報

請 負 人	株式会社 電業社機械製作所 東北支店		
工 事 ( 業 務 ) 名	災復 2-3 号住吉排水ポンプ場ほか 3 か所災害復旧電気・機械設備工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	83,370,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 21 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 21 日から 平成 24 年 3 月 30 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 29 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 21 日から 平成 24 年 7 月 30 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事について、適正な工期の見直しにより、下記のとおり工期を延長する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>変更前工期 平成 24 年 3 月 21 日から平成 24 年 3 月 30 日まで            変更後工期 平成 24 年 3 月 21 日から平成 24 年 7 月 30 日まで</p>		