

変更契約情報

請 負 人	株式会社 電業社機械製作所 東北支店		
工 事 (業 務) 名	災復 2-3 号住吉排水ポンプ場ほか 3 か所災害復旧電気・機械設備工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	83,370,000円	83,370,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 21 日	平成 24 年 3 月 29 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 21 日から 平成 24 年 3 月 30 日まで	平成 24 年 3 月 21 日から 平成 24 年 7 月 30 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	83,534,850円 増 減額 164,850円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 7 月 26 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 21 日から 平成 24 年 8 月 31 日まで	
変 更 内 容	<p>特記仕様書による平成24年2月20日から適用の公共工事設計労務単価へ設計変更する。</p> <p>また、住吉排水ポンプ場地下オイルタンク設置について、地下埋設物の存在及び河川水位上昇による施工場所の冠水等の障害により仮設工事の工法検討、及びスクリーポンプ芯ずれ調整について、再調査のため工期を延長する。</p> <p>横堤排水ポンプ場については、当初工期内に完成する予定であり冠水対策による活用が急がれるため部分引渡しとする。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>変更前工期 平成24年 3月21日から平成24年 7月30日まで 変更後工期 平成24年 3月21日から平成24年 8月31日まで</p> <p>横堤排水ポンプ場完成日 平成24年7月30日まで</p>		