

変更契約情報

請 負 人	有限会社 武藤建設		
工 事 (業 務) 名	谷川鬼形線道路災害復旧 (その 1) 工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	37,160,550円	37,160,550円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 21 日	平成 24 年 3 月 29 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 21 日から 平成 24 年 3 月 30 日まで	平成 24 年 3 月 21 日から 平成 24 年 11 月 20 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 11 月 12 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 21 日から 平成 24 年 12 月 28 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災及び台風15号により損傷した市道路面、法面の復旧工事である。</p> <p>工事の施工にあたり、使用資材であるアスファルト合材・砕石の手配、及び使用機械であるアスファルトフィニッシャーの手配に不測の日数を要したため、請負者から工期の延期請求があり妥当と認められるので、工期を下記のとおり延長する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>完成工期 変更前 平成24年11月20日 変更後 平成24年12月28日</p>		