

変更契約情報

請 負 人	基礎地盤コンサルタンツ 株式会社 東北支社		
工 事 (業 務) 名	水浜分浜漁港ほか海岸保全施設災害復旧測量調査設計業務		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	80,535,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 4 月 3 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 4 月 3 日から 平成 24 年 11 月 30 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	82,347,300円 増減額 1,812,300円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 11 月 12 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 4 月 3 日から 平成 25 年 3 月 29 日まで	
変 更 内 容	<p>本業務委託箇所の海岸保全施設の断面および法線等については、各関係機関や地元関係者および漁港背後用地の土地利用計画との調整において決定するものである。しかし、その調整に当初予定より時間を要していることから本業務の工程にも遅れが生じ、下記のとおり履行期間を変更する。</p> <p>また、地質調査について、当初想定していた土質状況が実施結果と異なっていたことより変更する。</p> <p>変更前：平成24年 4月 3日から平成24年11月30日まで 変更後：平成24年 4月 3日から平成25年 3月29日まで</p>		