

変更契約情報

請 負 人	八千代エンジニアリング 株式会社 東北支店		
工 事 (業 務) 名	小網倉漁港ほか海岸保全施設災害復旧測量調査設計業務		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	78,540,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 4 月 3 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 4 月 3 日から 平成 24 年 11 月 30 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 11 月 21 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 4 月 3 日から 平成 25 年 3 月 29 日まで	
変 更 内 容	防潮堤の構造計算の基本となる設計条件等が今回の震災により、関係機関において見直し作業が行なわれており、そのとりまとめに時間を要しているため、契約期間内での設計業務の完了が困難となったため、下記のとおり履行期間を変更する。 (変更前) 平成 24 年 4 月 3 日から平成 24 年 11 月 30 日まで (変更後) 平成 24 年 4 月 3 日から平成 25 年 3 月 29 日まで		