

変更契約情報

請 負 人	日本シビックコンサルタント 株式会社 東北事務所	
工 事 (業 務) 名	谷川漁港ほか海岸保全施設災害復旧測量調査設計業務	
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容
		②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	55,755,000円 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 4 月 4 日 平成 年 月 日
工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 4 月 4 日から 平成 24 年 11 月 30 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	57,094,800円 増減額 1,339,800円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 11 月 20 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 4 月 4 日から 平成 25 年 3 月 29 日まで
変 更 内 容	<p>1 本業務で計画している海岸保全施設 (防潮堤) の断面を検討する土質状況資料が、当初計画していたボーリング箇所数では不足なため、別紙のとおり追加変更する。また、地震動の耐震検討を行うために PS 検層試験を各漁港に追加変更する。</p> <p>2 当初想定していた土質状況が実施結果と異なっていたことにより、変更する。</p> <p>3 本業務の海岸保全施設 (防潮堤) の断面形状及び法線等の決定においては、地元関係者及び海岸保全施設背後の土地利用計画を検討している関係機関と調整を図りながら業務を進めてきたが、まだ未調整部分もあり、今後もこれらの調整に時間を要することから、下記のとおり履行期間を変更する。</p> <p>変更前：平成24年 4月 4日から平成24年11月30日まで 変更後：平成24年 4月 4日から平成25年 3月29日まで</p>	