

変更契約情報

7-106-3

工事（業務）名		西流下单私5号門脇字青葉東地内枝線築造工事	
請負人名		有限会社三浦工業	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金22,024,200円	金22,024,200円
	契約締結年月日	令和7年12月2日	令和8年3月23日
	工期 （履行期間）	令和7年12月2日から 令和8年3月13日まで	令和7年12月2日から 令和8年5月29日まで
変更後	変更後請負代金額	金24,446,400円 増額 金2,422,200円	
	変更契約締結年月日	令和8年5月18日	
	工期 （履行期間）	令和一年一月一日から令和一年一月一日まで	
変更内容		<p>1. 本工事は2路線の污水管布設を行うが、下水道本管布設位置より想定地下水位が高い1路線のみ地下水位低下工（ウエルポイント）の施工としていた。しかし、試掘工の結果、他の1路線についても下水道本管布設位置より地下水位が高いことが判明したため、開削水替工（水中ポンプ）では対応できないことから地下水位低下工（ウエルポイント）を増工したい。また、宅地内への車両の乗り入れに支障が生じたため、地下水位低下工の資機材を道路下に埋設することとし、それに伴い舗装版の撤去及び土工を増工する。</p> <p>2. 本工事掘削範囲内において、転石及びコンクリート殻の混入が確認され、土砂と混入物の分別を行う必要が生じたため、分別を行う場所までの小運搬と処分費を追加する。</p> <p>3. 公共樹設置にあたり、樹設置箇所（5箇所）が土間コンクリートであるため、コンクリート取壊し及び復旧を増工する。</p> <p>4. 週休2日工事の区分について、当初発注においては「通期の週休2日」としていたが、工事着手前の受発注者間の協議により、「月単位の週休2日」を実施することとし、達成したと認められることから、「通期の週休2日」の補正係数から「月単位の週休2日」の補正係数に変更する。</p> <p>5. 平成24年10月1日付「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」実施に基づき、単価適用年月日を令和7年10月1日から令和7年12月1日に変更する。</p> <p>5. その他詳細については、設計変更対照表のとおり変更する。</p>	