

変更契約情報

7-61-3

工事（業務）名		西流下单私4号門脇字青葉東地内枝線築造工事	
請負人名		有限会社三浦工業	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金26,715,700円	金29,103,800円
	契約締結年月日	令和7年9月16日	令和8年 3月27日
	工 期 （履行期間）	令和7年 9月16日から 令和8年 1月30日まで	令和7年 9月16日から 令和8年 5月22日まで
変更後	変更後請負代金額	金30,052,000円 増額 金948,200円	
	変更契約締結年月日	令和8年5月13日	
	工 期 （履行期間）	令和一年一月一日から令和一年一月一日まで	
変更内容		<ol style="list-style-type: none"> 1. 地下水位低下工の実施にあたり、宅地内への車両の乗り入れに支障が生じたため、地下水位低下工の資機材を道路下に埋設することとし、それに伴い舗装版の撤去及び土工を増工する。 2. 本工事掘削範囲内において、コンクリート殻の混入が確認され、土砂とコンクリート殻の分別を行う必要が生じたため、分別を行う場所までの小運搬と処分費を追加する。 3. 公共樹設置にあたり、樹設置箇所（12箇所）が土間コンクリートであるため、コンクリート取壊し及び復旧を増工する。 4. 週休2日工事の区分について、当初発注においては「通期の週休2日」としていたが、工事着手前の受発注者間の協議により、「月単位の週休2日」を実施することとし、達成したと認められることから、「通期の週休2日」の補正係数から「月単位の週休2日」の補正係数に変更する。 5. その他詳細については、設計変更対照表のとおり変更する。 	