

変更契約情報

7-107-1

工事（業務）名		西流下单私6号門脇字青葉東地内枝線築造工事	
請負人名		絆興業株式会社	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金16,533,990円	金 ー 円
	契約締結年月日	令和7年12月3日	令和 ー 年 ー 月 ー 日
	工 期 (履行期間)	令和7年12月3日から 令和8年3月6日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
変更後	変更後請負代金額	金 ー 円 増減額 金 ー 円	
	変更契約締結年月日	令和8年2月16日	
	工 期 (履行期間)	令和7年12月3日から令和8年3月31日まで	
変更内容		<p>本工事に伴い、水道管が支障になることから、水道管移設工事を石巻地方広域水道企業団に依頼しているが、私道内にある各戸への給水管が輻輳しており移設工事に日数を要したため、本工事においても現工期内に完成することが困難となったことから工期を延伸する。</p>	