

変更契約情報

7-109-1

工事（業務）名		石巻中央排水区雨水管渠実施設計業務	
請 負 人 名		株式会社 日本水工コンサルタント宮城営業所	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金42,020,000円	金 ー 円
	契 約 締 結 年 月 日	令和7年12月 1日	令和 ー 年 ー 月 ー 日
	工 期 (履 行 期 間)	令和7年12月 1日から 令和8年 3月31日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 ー 円 増減額 金 ー 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	令和8年3月23日	
	工 期 (履 行 期 間)	令和7年12月 1日 から 令和8年 8月31日まで	
変 更 内 容		<p>地質調査実施箇所について、当初は立坑築造予定箇所である道路上での実施を想定していたが、調査に伴う交通への影響が大きいため調査箇所の再検討が必要となった。</p> <p>上記に伴い、調査箇所選定のための現地調査及び民有地の借地協議等に期間を要し、現履行期間内での完了が困難となったことから、履行期間を変更する。</p>	