

変更契約情報

7-12-1

| | | | |
|---------|--------------|---|--------------------------|
| 工事（業務）名 | | 東中瀬橋橋梁上部工新設工事 | |
| 請負人名 | | 檜崎・豊和特定建設工事共同企業体 | |
| 項目 | | 原（当初）請負契約の内容 | 現請負契約の内容 |
| 変更前 | 請負代金額 | 金369,809,000円 | 金一円 |
| | 契約締結年月日 | 令和7年6月26日 | 令和一年一月一日 |
| | 工期 (履行期間) | 令和7年6月27日から 令和8年3月31日まで | 令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで |
| 変更後 | 変更後請負代金額 | 金一円 増減額 金一円 | |
| | 変更契約締結年月日 | 令和8年3月30日 | |
| | 工期 (履行期間) | 令和7年6月27日から令和8年10月15日まで | |
| 変更内容 | | 先行している橋梁下部工工事の遅延に伴い、現場施工の着手時期が遅れたことにより工期内での完成が困難となったことから、工期を延長する。 | |