

変更契約情報

7-121-1

工事（業務）名		新山漁港防波堤改良工事	
請負人名		津田海運株式会社	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金192,500,000円	金 ー 円
	契約締結年月日	令和8年 2月26日	令和 ー 年 ー 月 ー 日
	工 期 (履行期間)	令和8年 2月27日から 令和8年 3月31日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
変更後	変更後請負代金額	金 ー 円 増減額 金 ー 円	
	変更契約締結年月日	令和8年3月23日	
	工 期 (履行期間)	令和8年2月27日 から 令和8年 9月30日 まで	
変更内容		<p>工事着手にあたり、3箇所に分けて実施する地元説明会の日程調整に時間を要したこと、被覆ブロック製作については一度にリースできる型枠の数が限られるため、製作に時間を要すること、また、令和7年度石巻市一般会計補正予算が議決されたことから、履行期間を以下のとおり変更する。</p>	