

変更契約情報

7-124-1

工事（業務）名		中浦橋橋梁補修工事	
請負人名		株式会社丸本組	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金248,600,000円	金 ー 円
	契約締結年月日	令和8年2月26日	令和 ー 年 ー 月 ー 日
	工 期 (履行期間)	令和8年2月27日から 令和8年3月31日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
変更後	変更後請負代金額	金 ー 円 増減額 金 ー 円	
	変更契約締結年月日	令和8年3月30日	
	工 期 (履行期間)	令和8年2月27日から令和9年3月26日まで	
変更内容		本工事は、北北上運河に架かる橋梁の補修工事であり、吊足場の設置に係る河川占用協議及び交通管理者との交通規制協議により、工事着手の見直しや工事工程を再精査した結果、工期を延伸する。	