

# 変更契約情報

7-126-1

工事（業務）名		魚町水産加工共同排水処理施設更新（その2）工事	
請負人名		日本製紙石巻テクノ株式会社	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金169,400,000円	金 ー 円
	契約締結年月日	令和8年 2月26日	令和 ー 年 ー 月 ー 日
	工 期 （履行期間）	令和8年 2月27日から 令和8年 3月31日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
変更後	変更後請負代金額	金 ー 円 増減額 金 ー 円	
	変更契約締結年月日	令和8年3月23日	
	工 期 （履行期間）	令和8年 2月27日 から 令和8年 9月30日 まで	
変更内容		工事の実施にあたり、排水処理公社との配管方法等の施工協議に時間を要したこと、更新する余剰脱水機は受注生産のため製作に時間を要すること、また、令和7年度石巻市一般会計補正予算が議決されたことから、履行期間を変更する。	