

変更契約情報

7-131-1

工事（業務）名		東流下河北小船越地内マンホールポンプ設置工事	
請負人名		大幸工業株式会社	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金20,548,000円	金 ー 円
	契約締結年月日	令和8年2月24日	令和 ー 年 ー 月 ー 日
	工 期 (履行期間)	令和8年2月24日から 令和8年3月31日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
変更後	変更後請負代金額	金 ー 円 増減額 金 ー 円	
	変更契約締結年月日	令和8年3月23日	
	工 期 (履行期間)	令和8年2月24日から令和8年8月31日まで	
変 更 内 容		関連工事である下水道本管敷設工事において、既設水道管の移設に関する関係機関との協議に日数を要したことにより、本工事のマンホールポンプ設置作業に着手できる時期が遅延し、工期内での完了が困難となったため工期を延長する。	