

変更契約情報

7-21-2

工事（業務）名		東流下1号折立2号準幹線築造工事	
請負人名		総武建設株式会社	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金48,028,200円	金48,028,200円
	契約締結年月日	令和7年7月1日	令和8年1月6日
	工期 (履行期間)	令和7年7月1日から 令和8年1月16日まで	令和7年7月1日から 令和8年2月27日まで
変更後	変更後請負代金額	金47,421,000円	減額 金607,200円
	変更契約締結年月日	令和8年2月3日	
	工期 (履行期間)	令和一年一月一日から令和一年一月一日まで	
変更内容		<p>1. まず設置工及び取付管布設工の施工にあたり、設置か所について地権者等と立会した結果、地権者側からまず取付位置変更の申し出があり、また相続放棄による連絡不通者がいたため、一部において次年度以降に施工することとし、これらの理由から、施工延長をL=349.80mから2.29m減工し、L=347.51mに変更する。 また、取付管及びます工をそれぞれ、20か所から4か所減工し、16か所に変更する。</p> <p>2. 平成24年10月1日付「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」実施に基づき、単価適用年月日を令和7年4月1日から令和7年7月1日に変更する。</p> <p>3. その他数量の増減については、設計変更対照表のとおり変更する。</p>	