

# 変更契約情報

7-24-1

工事（業務）名		単独線道路測量設計（その2）業務	
請負人名		株式会社中央技術コンサルタンツ石巻事務所	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金19,676,800円	金一円
	契約締結年月日	令和7年 6月23日	令和一年一月一日
	工 期 (履行期間)	令和7年 6月23日から 令和8年 1月30日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変更後	変更後請負代金額	金23,205,600円 増額 金3,528,800円	
	変更契約締結年月日	令和8年1月23日	
	工 期 (履行期間)	令和7年6月23日から令和8年3月27日まで	
変更内容		<p>1 五十五人揚水機場付近の交差点改良において、道路線形について地元住人と協議した結果、交差点計画の線形見直しが必要となったため、平面交差点設計をN=1箇所増工したい。設計の見直しに伴い、路線測量をL=100m及び用地測量をA=0.17ha増工する。</p> <p>2 業務内容の変更により完成期日を変更する。</p>	