

変更契約情報

7-39-1

工事（業務）名		旧NPO支援オフィス解体工事	
請 負 人 名		重吉興業株式会社	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金27,973,000円	金一円
	契 約 締 結 年 月 日	令和7年 7月22日	令和一年一月一日
	工 期 (履 行 期 間)	令和7年 7月22日から 令和7年12月15日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金25,708,100円 減額 金2,264,900円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	令和7年12月9日	
	工 期 (履 行 期 間)	令和7年7月22日から令和8年1月9日まで	
変 更 内 容		<ol style="list-style-type: none"> 1 交通誘導員の配置日数について、実情に合せた日数に変更する。 2 近隣家屋調査について、所有者との協議により一部調査を取り止める。 3 建物解体後の埋戻し土について、現場発生土により埋戻し、路床にすることとしていたが、締め固めが難しい粘性土であったことから、路床の一部範囲を砕石敷きへ置換する変更する。 4 路床の一部範囲を砕石敷きに置換する変更により、実施工程を見直したところ、現工期である令和7年12月15日までに完成させることが困難であるため工期を変更する。 	