

変更契約情報

7-40-2

工事（業務）名		牧ノ浜漁港防波堤機能保全（その2）工事	
請 負 人 名		株式会社丸本組	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金111,100,000円	金111,100,000円
	契 約 締 結 年 月 日	令和7年 8月 8日	令和8年 2月 6日
	工 期 (履 行 期 間)	令和7年 8月 8日から 令和8年 2月20日まで	令和7年 8月 8日から 令和8年 3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金148,401,000円	増額 金37,301,000円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	令和8年2月24日	
	工 期 (履 行 期 間)	令和 一年 一月 一日 から 令和 一年 一月 一日 まで	
変 更 内 容		<p>1. 特記仕様書に基づき、本工事の積算単価適用年月日を令和7年5月1日以降適用単価から契約日を基準日とした、令和7年8月1日以降適用単価へ変更する。</p> <p>2. 事前調査の結果当初想定よりも開孔の大きさが広がっていたことから、補修鋼板が溶接可能な鋼管杭の残存肉厚を調べるため肉厚測定業務を追加する。</p> <p>3. 開孔が当初想定よりも深く捨石の下に広がっていたことから、鋼板設置部と潜水士の作業スペースを確保するため捨石撤去と捨石復旧の数量を増工する。</p> <p>4. 地元漁業者から漁業の支障となる水質汚濁の防止を要望されたことから、工事施工期間において汚濁防止膜の設置・撤去を増工する。</p> <p>5. カーテンウォール陸上組立時、製作架台が必要となることから、製作架台の鋼材費及び施工・撤去費を増工する。</p> <p>6. その他数量について、現地と適合するよう設計変更対照表のとおり変更する。</p>	