

# 変更契約情報

7-44-1

工事（業務）名		山崎馬鞍線（中島工区）道路改良（その6）工事	
請負人名		株式会社生出興業	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金40,415,166円	金一円
	契約締結年月日	令和7年8月1日	令和一年一月一日
	工期 （履行期間）	令和7年8月1日から 令和8年1月30日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変更後	変更後請負代金額	金一円 増減額 金一円	
	変更契約締結年月日	令和8年1月22日	
	工期 （履行期間）	令和7年8月1日から 令和8年3月31日まで	
変更内容		排水構造物に伴う作業土工について、当初機械掘削の作業を想定していたが、掘削範囲内に埋設物（水道）が確認されたことから、一部人力掘削の作業となった。また、排水構造物設置に伴い宅内へ引き込んでいる給水管が支障となるため、水道企業団との協議や給水管の移設に期間を要したことから完成期日を変更する。	