

変更契約情報

7-44-2

工事（業務）名		山崎馬鞍線（中島工区）道路改良（その6）工事	
請 負 人 名		株式会社生出興業	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金40,415,166 円	金40,415,166 円
	契 約 締 結 年 月 日	令和 7 年8月 1 日	令和 8 年 1 月 22 日
	工 期 （履 行 期 間）	令和 7 年 8 月 1 日から 令和 8 年 1 月 30日まで	令和 7 年 8 月 1 日から 令和 8 年 3 月 31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金48,431,900 円 増額 金8,016,734円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	令和8年2月20日	
	工 期 （履 行 期 間）	令和 一 年 一 月 一 日 から令和 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容		<p>1. ボックスカルバートに伴う仮設工について、当初オープンカットの作業となるため、終日車両通行止めの施工と想定していたが、地元との協議の結果、終日車両通行止めの施工が困難となったことから、圧入工法による鋼矢板の施工を新たに増工する。</p> <p>2. 仮設工の交通誘導員について、当初計画では施工箇所の前後1名ずつ計2名の配置で計上していたが、民地の出入りが多いため誘導員1名を追加し、交通誘導員の配置人数を2名から3名に変更する。</p> <p>3. 本工事において、平成24年10月1日付け「石巻市工事請負契約締結後における設計単価の運用」実施に基づき、積算単価適用を令和7年6月から令和7年8月に変更する。</p> <p>4. その他、変更数量対照表のとおり変更する。</p>	