

# 変更契約情報

7-47-1

工事（業務）名		前谷地小学校屋内運動場改築工事	
請負人名		若生工業・石巻テクノ特定建設工事共同企業体	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金697,950,000円	金一円
	契約締結年月日	令和7年 9月 5日	令和一年一月一日
	工 期 (履行期間)	令和7年 9月 6日から 令和9年 2月26日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変更後	変更後請負代金額	金701,149,900円 増額 金3,199,900円	
	変更契約締結年月日	令和8年2月26日	
	工 期 (履行期間)	令和一年一月一日から令和一年一月一日まで	
変更内容		<p>1 校庭を養生するための敷き鉄板について、地盤が粘性土で水はけが悪く、車両通行時に泥水が湧き出し、安全管理上問題となることから、敷き鉄板の下に砕石敷を追加する。</p> <p>2 解体する既存屋内運動場の杭及び地中梁について、解体工事を進めていったところ、一部が存在しなかったことから、撤去及び処分の数量を変更する。</p> <p>3 石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用に則り、契約日を基準とした設計単価に変更する。</p>	