

変更契約情報

7-48-1

工事（業務）名		中瀬公園施設整備（その8）工事	
請負人名		株式会社狩野緑化建設	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金34,078,660円	金一円
	契約締結年月日	令和7年 8月18日	令和一年一月一日
	工期 （履行期間）	令和7年 8月18日から 令和8年 1月30日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変更後	変更後請負代金額	金38,336,100円 増額 金4,257,440円	
	変更契約締結年月日	令和8年1月13日	
	工期 （履行期間）	令和7年 8月18日から令和8年 3月31日まで	
変更内容		<p>1. 本工事施工区域の一部に隣接している護岸整備区域について、河川管理者と協議したところ、次年度以降の整備となるとのことであったため、護岸整備に伴う施工ヤードや重機の通行ルートを考慮し、その影響範囲にかかる埋設管（給水管L=117m、暗渠排水管L=375m、電線管L=985m、通信管L=370m）及び落蓋式U型側溝L=155mの施工を減工する。</p> <p>2. 中瀬公園にて実施している社会実験の活動促進と防草、防塵対策のため、園路の舗装工（不陸整正A=1,620㎡、表層A=1,683㎡）を増工する。</p> <p>3. その他、変更対照表のとおり変更する。</p> <p>4. これらの変更に伴い工期を変更する。</p>	