

変更契約情報

7-49-2

工事（業務）名		住吉跨線橋ほか2橋橋梁補修設計業務	
請負人名		中央コンサルタンツ株式会社仙台支店	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金18,092,800円	金18,092,800円
	契約締結年月日	令和7年 8月18日	令和7年 2月10日
	工 期 (履行期間)	令和7年 8月19日から 令和8年 2月27日まで	令和7年 8月19日から 令和8年 3月31日まで
変更後	変更後請負代金額	金18,185,200円	増額 金92,400円
	変更契約締結年月日	令和8年3月30日	
	工 期 (履行期間)	令和7年 8月19日から令和8年 5月29日まで	
変更内容		<p>1. 住吉跨線橋について、近接目視による詳細調査を行ったところ、腐食の進展が確認され、排水装置補修設計及び高欄補修設計が必要となったことから、これらの補修設計を追加する。</p> <p>2. 味噌作橋について、詳細調査により確認した損傷状況を基に検討した結果、下部工については現時点では措置を必要とする損傷がないことから、下部工補修設計を減工する。</p> <p>3. 金田2号橋について、詳細調査により上部工に鉄筋露出が確認されたことから、上部工補修設計を追加する。</p> <p>4. その他、変更数量一覧表のとおり変更する。</p> <p>5. 履行期間については、今後JR東日本との協議を進め、協議結果を補修設計に反映することが必要となり、これに2箇月間程度を要することから延伸する。</p>	