

変更契約情報

7-55-1

| | | | |
|-------------|-------------------|--|--------------------------|
| 工事（業務）名 | | 刈田橋橋梁下部工整備工事 | |
| 請 負 人 名 | | 若生工業株式会社 | |
| 項 目 | | 原（当初）請負契約の内容 | 現請負契約の内容 |
| 変 更 前 | 請 負 代 金 額 | 金124,850,000円 | 金一円 |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 令和7年9月11日 | 令和一年一月一日 |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 令和7年9月12日から 令和8年3月31日まで | 令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで |
| 変 更 後 | 変 更 後 請 負 代 金 額 | 金138,771,600円 増額 金13,921,600円 | |
| | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 令和8年3月25日 | |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 令和7年9月12日 から 令和8年7月31日まで | |
| 変 更 内 容 | | <p>1. 橋台基礎の杭打ちで使用する全周回転機について、運搬経路を確認したところ、運搬するトレーラーがA2側に搬入不可であることが判明したため、現場内に仮栈橋を設けることとし、その設置費について増工する。</p> <p>2. その他工種は、変更数量対照表のとおり変更する。</p> <p>3. 工期について、上記変更に伴う工法及び工程の見直しや、河川占用の再協議に時間を要したため変更する。</p> | |