

変更契約情報

7-59-1

工事（業務）名		石井閘門水押堤防線道路拡幅工事	
請負人名		桜井建設工業株式会社	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金27,269,165円	金一円
	契約締結年月日	令和7年9月16日	令和一年一月一日
	工期 (履行期間)	令和7年9月16日から 令和8年3月10日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変更後	変更後請負代金額	金27,879,500円 増額 金610,335円	
	変更契約締結年月日	令和8年2月9日	
	工期 (履行期間)	令和一年一月一日から令和一年一月一日まで	
変更内容		<p>1. 本工事は道路拡幅のためプレキャスト擁壁ブロックを設置する工事であるが、北上川下流河川事務所への工事申請で安定計算書の提出が求められたため、擁壁底面地盤の支持力試験を増工変更する。</p> <p>2. 現場再調査の結果、擁壁土工に既設街路灯が支障となることから、街路灯の仮移設再設置を増工する。</p> <p>3. 本工事において平成24年10月1日付「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」の実施に基づき、単価適用年月日を令和7年7月1日から令和7年9月1日に変更する。</p> <p>4. その他詳細は、変更数量対照表のとおり変更する。</p>	