

変更契約情報

7-62-1

工事（業務）名		石巻市消防団沢田班ポンプ置場新築その他工事	
請負人名		株式会社平山建築	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金32,374,100円	金一円
	契約締結年月日	令和7年9月16日	令和一年一月一日
	工期 (履行期間)	令和7年9月16日から 令和8年3月13日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変更後	変更後請負代金額	金31,422,600円	減額 金951,500円
	変更契約締結年月日	令和8年3月4日	
	工期 (履行期間)	令和 一年 一月 一日から令和 一年 一月 一日まで	
変更内容		<p>1. 情報共有システム運用の申し出があったため、システム利用料について追加する。</p> <p>2. 県道からの水道引込みについて、県道の舗装工事に合わせて取り出しを行う計画としていたが、県工事の施工時期が変更となったことから、水道の引込み位置を水道企業団と協議したところ隣接する市の施設からの分水で対応することとなったため、水道の引込み位置を変更する。</p>	