

変更契約情報

7-67-1

工事（業務）名		西流下单私3号泉町四丁目地内マンホールポンプ設置工事	
請負人名		株式会社大橋鉄工所	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金21,718,400円	金一円
	契約締結年月日	令和7年9月16日	令和一年一月一日
	工期 (履行期間)	令和7年9月16日から 令和8年3月31日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変更後	変更後請負代金額	金23,878,800円 増額 金2,160,400円	
	変更契約締結年月日	令和8年1月27日	
	工期 (履行期間)	令和一年一月一日から令和一年一月一日まで	
変更内容		<p>1. 本工事において、制御盤設置用電柱の建柱位置について現地調査をした結果、私道の道路幅が狭小であり、施工時および供用後の安全性確保が困難であることが判明したことから、安全性の向上を図るため建柱位置を変更するに伴い、電線管敷設の施工延長をL=24mから32m増工し、L=56mへ変更する。</p> <p>2. 週休2日の補正について、対象期間の月において、4週8休以上の休日を取得ができる状態であることから、通期の週休2日から月単位の週休2日に変更する。</p> <p>3. 本工事において、平成24年10月1日付「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」実施に基づき、単価適用年月日を令和7年7月1日から令和7年9月1日に変更する。</p> <p>4. その他詳細は、設計変更対照表のとおり変更する。</p>	