

変更契約情報

7-69-1

工事（業務）名		明治橋稲井小・中学校線歩道照明灯設置工事	
請負人名		株式会社大越工業	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金9,130,000円	金一円
	契約締結年月日	令和7年 9月24日	令和一年一月一日
	工 期 (履行期間)	令和7年 9月24日から 令和7年12月19日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変更後	変更後請負代金額	金 一 円 増減額 金 一 円	
	変更契約締結年月日	令和7年12月12日	
	工 期 (履行期間)	令和7年9月24日から令和8年2月27日まで	
変更内容		本工事の施工にあたり、照明及び引込用ポールの納品については令和7年10月下旬を予定していたが、現場条件に合致する既製品が無く受注生産となることが判明し、納品が12月下旬となることから完成期日を変更する。	