

変更契約情報

7-71-1

工事（業務）名		南中里四・新境町一丁目線道路改良工事	
請負人名		広伸建設株式会社	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金26,998,400円	金一円
	契約締結年月日	令和7年10月3日	令和一年一月一日
	工期 (履行期間)	令和7年10月3日から 令和8年1月30日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変更後	変更後請負代金額	金一円 増減額 金一円	
	変更契約締結年月日	令和8年1月23日	
	工期 (履行期間)	令和7年10月3日から令和8年3月27日まで	
変更内容		<p>本工事にて使用する街渠型側溝及び勾配可変型側溝において、当該製品の在庫が無く受注生産となることが判明し、納品が12月中旬となったため、工期内での完成が困難となったことから、完成期日を延期する。</p>	