

# 変更契約情報

7-78-1

工事（業務）名		西流下3号門脇1号準幹線築造工事	
請負人名		株式会社ミヤケン	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金45,182,720円	金 - 円
	契約締結年月日	令和7年11月4日	令和 - 年 - 月 - 日
	工期 (履行期間)	令和7年11月4日から 令和8年3月31日まで	令和 - 年 - 月 - 日から 令和 - 年 - 月 - 日まで
変更後	変更後請負代金額	金一円 増減額 金一円	
	変更契約締結年月日	令和8年3月23日	
	工期 (履行期間)	令和7年11月4日から令和8年8月31日まで	
変更内容		<p>本工事箇所において、石巻地方広域水道企業団が行う水道管の布設替え工事が先行していたことから、施工時期の調整に時間を要したほか、試掘を行った際、マンホール設置予定箇所に暗きょ排水管が埋設されており、下水道管布設法線の見直しが必要となり、現工期内での完成が困難になったことから工期を変更する。</p>	