

# 変更契約情報

7-79-1

工事（業務）名		石巻市小船越字沢田山地内ほか1箇所耐震性貯水槽設置工事	
請負人名		株式会社瀬崎組	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金36,124,209円	金－円
	契約締結年月日	令和7年11月4日	令和－年－月－日
	工期 （履行期間）	令和7年11月4日から 令和7年1月30日まで	令和－年－月－日から 令和－年－月－日まで
変更後	変更後請負代金額	金36,455,100円 増額 金330,891円	
	変更契約締結年月日	令和8年1月20日	
	工期 （履行期間）	令和7年11月4日から 令和8年3月19日まで	
変更内容		<p>1. 飯野工区における掘削工について、貯水槽設置箇所の岩盤線が想定より浅い位置で確認されたため、岩盤掘削について40m<sup>3</sup>増工する。</p> <p>2. 本工事において、平成24年10月1日付け「石巻市工事請負契約締結後における設計単価の運用」実施に基づき、積算単価適用を令和7年9月から令和7年11月に変更する。</p> <p>3. その他工種は変更数量対照表のとおり変更する。</p> <p>4. 工期を上記変更に伴い変更する。</p>	