

変更契約情報

7-80-2

工事（業務）名		小網倉漁港ほか4漁港漁港用梯子設置工事	
請負人名		株式会社マルテック	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金34,018,748円	金35,538,800円
	契約締結年月日	令和7年11月4日	令和8年2月5日
	工期 (履行期間)	令和7年11月4日から 令和8年3月19日まで	令和7年11月4日から 令和8年3月31日まで
変更後	変更後請負代金額	金 一 円 増減額 金一円	
	変更契約締結年月日	令和8年3月23日	
	工期 (履行期間)	令和7年11月4日から 令和8年5月29日まで	
変更内容		各漁港の漁業関係者と施工時期に関する調整を行ったところ、ワカメ漁やカキ漁の時期の施工は避けるよう要望があったため、必要な工事期間の確保が困難となったことから、工期を変更する。	