

# 変更契約情報

7-81-1

|         |               |  |                                      |
|---------|---------------|--|--------------------------------------|
| 工事（業務）名 |               | 東流下河北2号污水管渠築造工事  |                                      |
| 請負人名    |               | ケーズグリーン株式会社  |                                      |
| 項目      |               | 原（当初）請負契約の内容   | 現請負契約の内容                             |
| 変更前     | 請負代金額         | 金26,611,200円   | 金 ー 円                                |
|         | 契約締結年月日       | 令和7年11月4日  | 令和 ー 年 ー 月 ー 日                       |
|         | 工 期<br>(履行期間) | 令和7年11月4日から<br>令和8年3月31日まで   | 令和 ー 年 ー 月 ー 日から<br>令和 ー 年 ー 月 ー 日まで |
| 変更後     | 変更後請負代金額      | 金 ー 円 増減額 金 ー 円  |                                      |
|         | 変更契約締結年月日     | 令和8年3月23日  |                                      |
|         | 工 期<br>(履行期間) | 令和7年11月4日から令和8年7月31日まで   |                                      |
| 変 更 内 容 |               | <p>本工事の実施にあたり、事前に地下埋設物照会資料に基づき下水道管布設計画を立案していたが、試験掘を実施した結果、既設地下埋設物の埋設位置が当該資料と差異があり、計画していた下水道管布設位置に支障となることが判明した。このことから、下水道の法線の計画変更が必要となり検討に日数を要しているため、現工期内に完成することが困難となったことから工期を延伸する。</p> |                                      |