

変更契約情報

7-82-1

工事（業務）名		成田地区排水路修繕工事	
請負人名		株式会社ワコー建設	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金22,016,839円	金 ー 円
	契約締結年月日	令和7年11月4日	令和 ー 年 ー 月 ー 日
	工 期 (履行期間)	令和7年11月4日から 令和8年3月23日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
変更後	変更後請負代金額	金24,970,000円	増額 金2,953,161円
	変更契約締結年月日	令和8年3月6日	
	工 期 (履行期間)	令和 ー 年 ー 月 ー 日から令和 ー 年 ー 月 ー 日まで	
変更内容		<p>施工区間の排水路996mの現地調査を行った結果、排水路の底面に土砂が想定以上に堆積しており、計画高よりも高く堆積していることが判明したことから、計画する排水勾配に支障となる堆積土砂88m³の掘削撤去処分を追加する。</p> <p>（人力掘削及び現場内運搬88m³、処分場への運搬処分88m³の追加）</p> <p>その他、現地に適合するよう、設計変更対照表のとおり変更する。</p>	