

変更契約情報

7-86-3

工事（業務）名		サンファントンネル照明設備補修工事	
請 負 人 名		有限会社ハヤシ電気	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 14,944,600 円	金 16,074,300 円
	契 約 締 結 年 月 日	令和7年11月 4日	令和8年3月3日
	工 期 (履 行 期 間)	令和7年11月 4日から 令和8年 3月19日まで	令和7年11月 4日から 令和8年 3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 - 円 増減額 金 - 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	令和8年3月20日	
	工 期 (履 行 期 間)	令和7年11月4日から令和8年4月24日まで	
変 更 内 容		トンネル照明設置工に用いるLEDトンネル照明器具について、電子部品の供給が滞っていることから生産に日数を要し入手が遅延しているため、本工事を年度内で完成することが困難となったことから工期を延伸する。	